

Checkliste

Planung Fussbodenheizung

Grundlagen

Folgende Angaben werden für die Planung und Auslegung der Fussbodenheizung benötigt:

- Systemtemperaturen
 - VL 35°C, RL 28°C
 -
- Bodenbelag
 - WC / Duschen mit Platten, Rest mit Parkett
 - gemäss Planunterlagen (Arch.-Plan)
 -
- R-Werte
 - Parkett: 0.11 (m²*K/W)/ Teppich: 0.10 (m²*K/W)
 - Plattenbelag: 0.01 (m²*K/W)
 -
 -
- Raumtemperaturen
 - Bäder: 22 °C, restliche Räume: 21 °C
 - gemäss Plangrundlagen
 -
 -
- Verlegeart
 - Mäander Schnecke
- Fugenpläne vorhanden?
 - Ja Nein
- Planlieferung in Papierformat (Aufpreis)
- Wenn Ja, wie viel?
 - Ja Nein
 - 1-fach
 - 2-fach
- Sonstiges
 -
 -
 -

Folgende Grundlagen sind nötig, damit die Bodenheizungsfabrik mit der Arbeit starten kann:

- Ausgefüllte und unterschriebene Auftragsbestätigung
- Pläne (dwg oder Trimble Nova)
 - mit Heizleistungen pro Raum
 - mit Raumtemperaturen pro Raum
 - mit Art des Bodenbelags pro Raum
 - mit eingezeichneten FBH-Verteilern
- Fugenpläne (falls es Fugen gibt)

Alle restlichen Angaben werden gemäss AGB ausgeführt, wenn keine weitere Punkte angegeben werden.

Auftragsbestätigung und Planunterlagen

Die Auftragsbestätigung inkl. den Planunterlagen müssen mindestens 5 Arbeitstage vor dem Planungsbeginn bei uns eintreffen:

Fussbodenheizungsfabrik GmbH
Zürcherstrasse 9
8640 Rapperswil-Jona
info@bodenheizungsfabrik.ch

kur/04.06.18